

## 週間予定表

工事名

# R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週（実施）							来週（予定）							備考
	10/24 月	10/25 火	10/26 水	10/27 木	10/28 金	10/29 土	10/30 日	10/31 月	11/1 火	11/2 水	11/3 木	11/4 金	11/5 土	11/6 日	
準備工															
仮設備設置		<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>													
調査工	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid red;"> </span>		<span style="border-bottom: 2px solid black;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid black;"> </span>	<span style="border-bottom: 2px solid black;"> </span>		<span style="border-bottom: 2px solid black;"> </span>			
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有		有			
	昼・夜	昼	昼	夜	夜	夜		夜	夜	夜		夜			
	内容	路肩規制	路肩規制	1車線減	1車線減	1車線減		1車線減	幅員減少	路肩規制		1車線減			
立会・確認	上下	R49上り	R49上り	R8下り	R8下り	R7上り		R7上り	R49上り	R7下り		R7下り			

工事数量

準備工 仮設備設置 1式  
調査工 1式

今週の具体的実施内容	来週予定の具体的内容
10月24日～25日 9:00～A2 調査工、気象観測装置設置	10月31日 22:00～地覆部調査工
10月26日～27日 22:00～中央分離帯帷・地覆部 調査工	11月1日～2日 22:00～P2調査工
10月28日 中央分離帯調査工	11月4日 22:00～P1調査工

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	11.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先