

週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年8月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)						来週(予定)						再来週(予定)						備考			
	6/5 月	6/6 火	6/7 水	6/8 木	6/9 金	6/10 土	6/11 日	6/12 月	6/13 火	6/14 水	6/15 木	6/16 金	6/17 土	6/18 日	6/19 月	6/20 火	6/21 水	6/22 木		6/23 金	6/24 土	6/25 日
工場製作	_____						_____						_____									
PC 支 承 工	ウォータージェットはつり G1・3 _____						ウォータージェットはつり G3 _____						ウォータージェットはつり G3 _____									
橋 梁 補 修 工	_____						A1上り 断面修復工 _____						A1上り 断面修復工 _____									
添 加 物 補 修 工	_____						A1 日中施工 _____						_____						作業時間 9:00～16:00			
規制作業	有・無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	作業時間 22:00～6:00
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	
	内 容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	
立 会 ・ 確 認	上	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	23:00 はつり 出来形確認		

工事数量

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
6/5～ WJ工(はつり) 6/5～ 既設支承撤去(G1) 6/9(立会) PM11:00 WJ工はつり出来形確認	6/12～ 配線ケーブル補修 (日中作業) 6/12～ WJ工(はつり) 既設支承撤去(G1) 6/15(立会) 23:00 WJ工はつり出来形確認	6/19～ WJ工(はつり) 支承設置(G1) 断面修復工

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	62.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先