

# 週間予定表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年8月31日

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週（実施）							来週（予定）							再来週（予定）							備考	
	7/24 月	7/25 火	7/26 水	7/27 木	7/28 金	7/29 土	7/30 日	7/31 月	8/1 火	8/2 水	8/3 木	8/4 金	8/5 土	8/6 日	8/7 月	8/8 火	8/9 水	8/10 木	8/11 金	8/12 土	8/13 日		
PC 橋 支 承 工 ( WJ は つ り )		G2・4	WJはつり																				
PC 橋 支 承 工 ( 支 承 取 替 )				G2・4	支承撤去	G2・4	支承撤去	支承設置							G2・4	支承設置							
橋 梁 補 修 工		R8上り	断面修復					A1上り	断面修復						A1上り	断面修復							
橋 梁 付 属 物 工 ( 水 切 り 工 )								A1上下	水切り設置						A1上下	水切り設置							
橋 梁 付 属 物 工 (漏水対策工・橋梁用防護柵工)		漏水対策 防護柵																					
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	無し			有	有	有	有	無し	無し	無し	作業時間 22:00～6:00	
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜			夜	夜	夜	夜						
	内 容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減				R49車減	R49車減	R49車減	R49車減					
立 会 ・ 確 認				23:30 漏水対策 出来形確 認																			

**工事数量**

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
7/24～ WJ工はつり(G2・4) 7/28～ 支承取替	7/31～ 支承取替 断面修復 水切り工	8/7～ 支承取替 断面修復 水切り工
7/24～ R7・8 漏水対策 防護柵 断面修復	8/3 隣接工事道路規制 (姥ヶ山IC 合同規制)	8/11～8/16 お盆 現場閉所
立会予定 7/26 23:30 漏水対策 出来形		

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	83.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先