

週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工															
準備仮設									—						
調査工	—							—							
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有			
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		昼	昼	夜	夜	夜			
	内容	2車線減	2車線減	2車線減	1車線減	1車線減		路肩規制	路肩規制	1車線減	1車線減	1車線減			
立会・確認	上下	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り		R49上り	R49上り	R8下り	R8下り	R7上り			

工事数量

準備工 仮設備設置 1式
調査工 1式

今週の具体的実施内容	来週予定の具体的内容
10月17日～20日 22:00～A1 調査工	10月24日～25日 9:00～A2 調査工、気象観測装置設置
10月21日 22:00～P1 調査工	10月26日～27日 22:00～中央分離帯・地覆部 調査工
	10月28日 中央分離帯 調査工

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	10.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先