

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工			■■■■■												
調査工	■■■							■■■■■							
構造物撤去工										■■■■■					
規制作業	有・無	有	無	無	無	無		無	無	有	有	有			
	昼・夜	夜								夜	夜	夜			
	内容	1車線減								1車線減	1車線減	1車線減			
立会・確認															
	上下	R49下り								R49下り	R49下り	R49下り			

工事数量

構造物撤去工 Co構造物取壊 1m3

今週の具体的
実施内容

11月7日
22:00～A1調査
11月9日～
調査結果取り纏め

来週予定の
具体的内容

11月16日～18日
22:00～ A1 構造物撤去工

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	11.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先