

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工															
設計照査															
橋梁支承工	試験練り														
規制作業	有・無	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無			
	昼・夜														
	内容														
	上下														
立会・確認	14:00 立会														

工事数量

構造物撤去工 Co構造物取壊 1m3
 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
 橋梁補修工 断面修復工 1式

**今週の具体的
実施内容**

12月12日 14:00～
立会 高流動コンクリート試
験練り

**来週予定の
具体的内容**

今週の出来高%

1.0%

全体の出来高%

15.0%

現場での問題・課題点