

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	2/27 月	2/28 火	3/1 水	3/2 木	3/3 金	3/4 土	3/5 日	3/6 月	3/7 火	3/8 水	3/9 木	3/10 金	3/11 土	3/12 日	
工場製作															
工事一部中止															
仮設足場工								A2 枠組足場 A=230.0掛m2							作業時間 9:00~16:00
橋梁補修工															
規制作業	有・無							有	有	有	有	有	有	有	終日規制 ~4/10まで
	昼・夜							終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	
	内容							R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	
	上下							上り	上り	上り	上り	上り	上り	上り	
立会・確認															

工事数量

橋梁支承工 PC橋支承工 1式
 橋梁補修工 断面修復工 1式
 仮設工 仮設足場工 1式

**今週の具体的
実施内容**

**来週予定の
具体的内容**

3/6仮設足場工
 9:30~仮設Gr搬入
 13:30~気象観測装置設置

今週の出来高%	0.0%	全体の出来高%	24.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
 連絡先