

## 週間予定表

工事名

# R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	3/6 月	3/7 火	3/8 水	3/9 木	3/10 金	3/11 土	3/12 日	3/13 月	3/14 火	3/15 水	3/16 木	3/17 金	3/18 土	3/19 日	
工場製作															
仮設足場工	A2 枠組足場 A=230.0掛m2														
橋梁補修工								A2 上下線 断面修復 ひび割れ補修							作業時間 9:00～16:00
漏水対策工															
規制作業	有・無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	終日規制 ～4/10まで
	昼・夜	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	
	内容	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	
立会・確認															

**工事数量**

橋梁支承工 PC橋支承工 1式  
 橋梁補修工 断面修復工 1式  
 仮設工 仮設足場工 1式

**今週の具体的  
実施内容**

3/6仮設足場工  
 9:30～仮設Gr搬入  
 13:30～気象観測装置設置

**来週予定の  
具体的内容**

3/13～ 断面修復、ひび割れ補修工

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	24.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
 連絡先