

週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							再来週(予定)							備考
	5/29 月	5/30 火	5/31 水	6/1 木	6/2 金	6/3 土	6/4 日	6/5 月	6/6 火	6/7 水	6/8 木	6/9 金	6/10 土	6/11 日	6/12 月	6/13 火	6/14 水	6/15 木	6/16 金	6/17 土	6/18 日	
工場製作	_____							_____							_____							
PC 支承工	ウォータージェットはつり G1							ウォータージェットはつり G1 G2							ウォータージェットはつり G2							
橋梁補修工	_____							_____							A1上り 断面修復工							
添加物補修工	_____							_____							A1 日中施工							作業時間 9:00～16:00
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有		有	有	有	有	有				作業時間 22:00～6:00
	昼・夜 内容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減				
立会・確認	上下	下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り				
												PM11:00 はつり出来 形確認										

工事数量

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
5/29～ WJ工(はつり)	6/5～ WJ工(はつり) 6/9～ 既設支承撤去(G1) 6/9(立会) PM11:00 WJ工はつり出来形確認	6/12～14 WJ工(はつり) 6/12～13 支承撤去(G1) 添加物補修工 6/14～16 支承撤去(G3) 6/15～16 断面修復工

今週の 出来高%	1.5%	全体の 出来高%	51.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先