

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工															
準備仮設															
調査工	■■■■■				■■■			■							
規制作業	有・無	有	有	有		有		有	無	無	無	無			
	昼・夜	夜	夜	夜		夜		夜							
	内容	1車線減	幅員減少	路肩規制		1車線減		1車線減							
立会・確認															
	上下	R7上り	R49上り	R7上り		R7下り		R49下り							

工事数量

準備工 仮設備設置 1式
調査工 1式

今週の具体的
実施内容

10月31日
22:00～地覆部調査工
11月1日～2日
22:00～P2調査工
11月4日
22:00～P1調査工

来週予定の
具体的内容

11月7日
22:00～A1調査
11月9日～
調査結果取り纏め

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	11.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先