

## 週間予定表

工事名

# R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工															
調査工															
構造物撤去工		<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>										
橋梁補修工		<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>			<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	
規制作業	有・無	有	有	無	有	無		有	有	有	有	有			
	昼・夜	夜	夜		夜			夜	夜	夜	夜	夜			
	内容	1車線減	1車線減		1車線減			1車線減	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減			
	上下	R49下り	R49下り		R49下り			R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り			
立会・確認															

**工事数量**

構造物撤去工 Co構造物取壊 1m3  
橋梁補修工 断面修復工 1式

**今週の具体的  
実施内容**

11月21日～22日,24日  
22:00～ A1 構造物撤去工  
  
11月21日～22日,24日  
橋梁補修(断面修復工)

**来週予定の  
具体的内容**

11月28日～12月2日  
22:00～ A1  
橋梁補修(断面修復工)

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	12.0%
---------	------	---------	-------

**現場での問題・課題点**

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先