

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	11/28 月	11/29 火	11/30 水	12/1 木	12/2 金	12/3 土	12/4 日	12/5 月	12/6 火	12/7 水	12/8 木	12/9 金	12/10 土	12/11 日	
準備工															
調査工															
構造物撤去工															
橋梁補修工	悪天候中止														
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有			
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜			
	内容	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減		1車線減	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減			
	上下	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り		R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り			
立会・確認															

工事数量

構造物撤去工 Co構造物取壊 1m3
橋梁補修工 断面修復工 1式

今週の具体的
実施内容

11月28日～12月2日
22:00～A1
橋梁補修(断面修復工)

来週予定の
具体的内容

12月5日～9日
22:00～A1
橋梁補修(断面修復工)

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	12.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先