

# 週間予定表

工事名

## R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年3月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	12/5 月	12/6 火	12/7 水	12/8 木	12/9 金	12/10 土	12/11 日	12/12 月	12/13 火	12/14 水	12/15 木	12/16 金	12/17 土	12/18 日	
準備工															
設計照査															
橋梁支承工								試験練り							
橋梁補修工															
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		無	無	無	無	無			
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜									
	内容	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減	1車線減									
	上下	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り	R49下り									
立会・確認								14:00 立会							

**工事数量**

構造物撤去工 Co構造物取壊 1m3  
 橋梁支承工 PC橋支承工 1式  
 橋梁補修工 断面修復工 1式

**今週の具体的  
実施内容**

12月5、6、8、9日  
 気温低下のため作業中止  
 22:00～A1  
 橋梁補修(断面修復工)

**来週予定の  
具体的内容**

12月12日 14:00～  
 立会 高流動コンクリート  
 試験練り

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	15.0%
---------	------	---------	-------

**現場での問題・課題点**

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
 連絡先