

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	3/13 月	3/14 火	3/15 水	3/16 木	3/17 金	3/18 土	3/19 日	3/20 月	3/21 火	3/22 水	3/23 木	3/24 金	3/25 土	3/26 日	
工場製作								ゴム支承完成							
仮設足場工															
橋梁補修工	A2上下線 断面修復 ひび割れ補修							A2上下線 断面修復 ひび割れ補修							作業時間 9:00~16:00
漏水対策工															
規制作業	有・無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	終日規制 ~4/10まで
	昼・夜	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	
	内容	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	R49路肩	
立会・確認								AM10:00 現場確認							

工事数量

橋梁支承工	PC橋支承工	1式
橋梁補修工	断面修復工	1式
仮設工	仮設足場工	1式
漏水対策工	排水樋	1式

**今週の具体的
実施内容**

3/13~ 断面修復、ひび割れ補修工

**来週予定の
具体的内容**

3/20~ ひび割れ補修工
3/20~ AM10:00希望
断面修復工 はつり完了確認
ひび割れ補修工 着手前ク
ラック幅確認

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	24.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先