

週間予定表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**
 工期 令和4年8月6日～令和5年6月10日

請負会社名 第一建設工業株式会社
 現場代理人 井田 敬介
 連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	4/3 月	4/4 火	4/5 水	4/6 木	4/7 金	4/8 土	4/9 日	4/10 月	4/11 火	4/12 水	4/13 木	4/14 金	4/15 土	4/16 日	
工場製作	橋梁用防護柵							橋梁用防護柵							
橋梁補修工	A2下り 剥落防止														作業時間 22:00～6:00
橋梁補修工	P2下り 断面修復 ひび割れ補修							P1上り 断面修復							作業時間 22:00～6:00
漏水対策工	A2排水樋							P1排水管							作業時間 22:00～6:00
仮設足場工								A2 枠組足場解体				Gr撤去			作業時間 9:00～16:00
規制作業	有・無	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日	終日	有	有	有	有	有	有	終日規制 ～4/13まで
	屋・夜	R49路肩・R7路肩	R49路肩・R7路肩	R49路肩・R7路肩	R49路肩・R7路肩	R49路肩・R7路肩	R49路肩	R49路肩	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	夜		
	内容	上り・下り	上り・下り	上り・下り	上り・下り	上り・下り	上り	上り	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R7車減		
立会・確認	AM10:00 現場確認											PM11:30 現場確認			

工事数量
 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
 橋梁補修工 断面修復工 1式
 仮設工 仮設足場工 1式
 漏水対策工 排水樋 1式

今週の具体的な実施内容	来週予定の具体的な内容
4/3～ P2断面修復・ひび割れ補修(夜間施工) 4/4 PM11:30断面修復はつり完了確認 ひび割れ幅延長確認 4/6 PM1:30希望 A2施工完了確認	4/10～ P2断面修復・ひび割れ補修(夜間施工) 4/13(立会) PM11:30断面修復はつり完了確認 4/13 16:00 R49 終日規制終了

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	24.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先