

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工場製作	橋梁用防護柵							橋梁用防護柵							
橋梁補修工	P1上り 断面修復							P1上り 断面修復 剥落							
橋梁補修工										P2下り 断面修復 剥落					
漏水対策工	P1 排水管														
仮設足場工	A2 枠組足場解体			Gr撤去											
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有			作業時間 22:00～6:00
	昼・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	終日・夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜			
	内容	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R49路肩・R7車減	R7車減		R7車減	R7車減	R49幅減	R49幅減	R49幅減			
立会・確認			PM11:00 現場確認												

工事数量

橋梁支承工	PC橋支承工	1式
橋梁補修工	断面修復工	1式
仮設工	仮設足場工	1式
漏水対策工	排水樋	1式
排水施設	排水管補修	1式

今週の具体的な実施内容	来週予定の具体的な内容
4/10～ P2断面修復・ひび割れ補修(夜間施工)	4/17～ P1断面修復・剥落防止工
4/13(立会) PM11:30断面修復はつり完了確認 4/13 16:00 R49 終日規制終了	4/19～ P2断面修復・剥落防止工

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	39.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先