

# 週間予定表

工事名

## R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工 種・施工場所等	今 週（実施）							来 週（予定）							備 考
	4/17 月	4/18 火	4/19 水	4/20 木	4/21 金	4/22 土	4/23 日	4/24 月	4/25 火	4/26 水	4/27 木	4/28 金	4/29 土	4/30 日	
工 場 製 作	_____							橋梁用防護柵							
橋 梁 補 修 工	P1上り 断面修復 剥落							R7 橋面(地覆) 研り 断面修復							
橋 梁 補 修 工			P2 下り 断面修復 剥落												
仮 設 足 場 工															
規 制 作 業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有		作業時間 22:00～6:00	
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜			
	内 容	R7車減	R7車減	R49幅減	R49幅減	R49幅減		R7車減	R7車減	R7車減	R7車減	R7車減			
	上 下	下り	下り	上り	上り	上り		上り	上り	上り	上り	上り			
立 会 ・ 確 認															

**工事数量**

橋梁支承工	PC橋支承工	1式
橋梁補修工	断面修復工	1式
仮設工	仮設足場工	1式
漏水対策工	排水樋	1式
排水施設	排水管補修	1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容
4/17～ P1断面修復・剥落 防止工	4/24～ R7上り 第3走行 断面修復
4/19～ P2断面修復・剥落 防止工	4/26～ R7上り 第1走行 断面修復・剥落防止工
	4/29～5/7 現場閉所

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	39.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先