

週 間 予 定 表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工 期

令和 4 年 8 月 6 日～ 令和 5 年 6 月 10 日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連 絡 先

工 種・施工場所等		今 週（実施）							来 週（予定）							備 考
		5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工 場 製 作																
橋 梁 補 修 工									R7 橋面(地覆) 断面修復							
橋 梁 補 修 工											P1 下り 断面修復					
仮 設 足 場 工																
規制作業	有・無	無	無	無	無	無			有	有	有	有	有			作業時間 22:00～6:00
	昼・夜								夜	夜	夜	夜	夜			
	内 容								R7車減	R7車減	R49車減	R49車減	R49車減			
	上 下								上り	上り	下り	下り	下り			
立 会 ・ 確 認																

工事数量

橋梁支承工 PC橋支承工 1式
橋梁補修工 断面修復工 1式
仮設工 仮設足場工 1式
漏水対策工 排水樋 1式
排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容
4/29～5/7 現場閉所	5/8～5/9 R7上り 第1走行 断面修復 5/10～ R49下り 第3走行 断面修復

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	47.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先