

週間予定表

工事名

R4紫竹山IC橋修繕工事

工期

令和4年8月6日～令和5年6月10日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週(実施)							来週(予定)							備考
	5/8 月	5/9 火	5/10 水	5/11 木	5/12 金	5/13 土	5/14 日	5/15 月	5/16 火	5/17 水	5/18 木	5/19 金	5/20 土	5/21 日	
工場製作															
橋梁補修工	R7 橋面(地覆) 断面修復														
橋梁補修工			P1 下り 断面修復					P1 上下 断面修復							
仮設足場工															
規制作業	有・無	有	有	有	有			有	有	有	有	有			作業時間 22:00～6:00
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜			
	内容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			
	上下	下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り			
立会・確認															

工事数量

橋梁支承工	PC橋支承工	1式
橋梁補修工	断面修復工	1式
仮設工	仮設足場工	1式
漏水対策工	排水樋	1式
排水施設工	排水管補修	1式

今週の具体的実施内容	来週予定の具体的内容
5/8～5/9 R7上り 第1走行 断面修復 5/10～ R49下り 第3走行 断面修復	5/15～ R49下り 第3走行 断面修復

今週の出来高%	0.2%	全体の出来高%	47.0%
---------	------	---------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先