

週間予定表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～令和5年8月31日

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週（実施）						来週（予定）					再来週（予定）					備考					
	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4		7/5	7/6	7/7	7/8	7/9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		水	木	金	土	日
PC 橋 支 承 工 (WJ は つ り)	WJはつりG3 G1鉄筋組立 支承撤去G3						WJはつりG3 支承設置G1															
PC 橋 支 承 工 (支 承 取 替)												支承設置G3										
橋 梁 補 修 工	A1上り 断面修復工											A1上り 断面修復工										
橋 梁 付 属 物 工 (水 切 り 工)	下り G1											下り G3										
橋 梁 付 属 物 工 (漏 水 対 策 工)																						
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有				有	有	有	有	有			
	夜・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜				夜	夜	夜	夜	夜			
内容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減					R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			
上下	下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り					下り	下り	下り	下り	下り			
立 会 ・ 確 認	23:00 はつり出来形確認																					

工事数量

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
6/19～ WJ工(はつり) 支承設置(G1) 断面修復工 6/19(立会) 23:00 WJ工はつり出来形確認	6/26～6/27 WJ工はつり 6/26～ 支承設置(G1)	7/3～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1)

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	62.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先