

週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～ 令和5年8月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週（実施）							来週（予定）							再来週（予定）							備考
	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
PC 橋 支 承 工 (WJ は つ り)									G2・4	WJはつり						G2・4	WJはつり					
PC 橋 支 承 工 (支 承 取 替)	G3 支承設置							G3 支承設置														
橋 梁 補 修 工	A1 断面修復・ひび割れ補修							A1 断面修復・剥離防止														
橋 梁 付 属 物 工 (水 切 り 工)															A2 水切り設置							作業時間 9:00～16:00
橋 梁 付 属 物 工 (漏 水 対 策 工)															規制作業	有昼	R49路肩下り					
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有		有	有	有	有	有			作業時間 22:00～6:00	
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜				
	内 容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減				
上 下	下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り					
立 会 ・ 確 認				23:00 鉄筋配筋	23:30 Co打設																	

工事数量

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
7/3～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1)	7/10～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1) 7/11～ WJ工はつり(G2・4)	7/18～ WJ工はつり(G2・4) 7/18～ A2 水切り(昼間施工)
立会予定 7/6 23:00 鉄筋配筋確認 7/7 23:30 高流動Co打設		

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	76.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介
連絡先