

# 週 間 予 定 表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工 期 令和4年8月6日～ 令和5年8月31日

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工 種・施工場所等	今 週 (実施)						来 週 (予定)						再 来 週 (予定)						備 考			
	7/10 月	7/11 火	7/12 水	7/13 木	7/14 金	7/15 土	7/16 日	7/17 月	7/18 火	7/19 水	7/20 木	7/21 金	7/22 土	7/23 日	7/24 月	7/25 火	7/26 水	7/27 木		7/28 金	7/29 土	7/30 日
PC 橋 支 承 工 ( WJ は つ り )		G2・4	WJはつり					G2・4	WJはつり					G2・4	WJはつり							
PC 橋 支 承 工 ( 支 承 取 替 )	G3	支承設置								G2・4	支承撤去						G2・4	支承撤去				
橋 梁 補 修 工	A1	断面修復・剥離防止																				
橋 梁 付 属 物 工 ( 水 切 り 工 )								A2	水切り設置							断面修復						作業時間 22:00～6:00
橋 梁 付 属 物 工 (漏水対策工・橋梁用防護柵工)								A1	排水管 漏水対策					漏水対策 防護柵								
規制作業	有・無	有	有	有	有	有		無	有	有	有	有		有	有	有	有	有	有			作業時間 22:00～6:00
	昼・夜	夜	夜	夜	夜	夜			夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜	夜			
	内 容	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			
	上 下	下り	下り	下り	下り	下り			下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り	下り			
立 会 ・ 確 認																						

**工事数量**

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
7/10～ 支承設置(G3) 断面修復工(A1) 7/11～ WJ工はつり(G2・4)	7/18～ WJ工はつり(G2・4) 7/18～ A2 水切り(昼間施設工)	7/24～ WJ工はつり(G2・4) 7/28～ 支承取替  7/24～ R7・8 漏水対策 防護柵 断面修復

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	76.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先