

# 週間予定表

工事名 **R4紫竹山IC橋修繕工事**

工期 令和4年8月6日～ 令和5年8月31日

主任監督員	監督員	現場技術員

請負会社名 第一建設工業株式会社

現場代理人 井田 敬介

連絡先

工種・施工場所等	今週（実施）							来週（予定）							再来週（予定）						備考	
	7/17 月	7/18 火	7/19 水	7/20 木	7/21 金	7/22 土	7/23 日	7/24 月	7/25 火	7/26 水	7/27 木	7/28 金	7/29 土	7/30 日	7/31 月	8/1 火	8/2 水	8/3 木	8/4 金	8/5 土		8/6 日
PC 橋 支 承 工 ( WJ は つ り )		G2・4	WJはつり					G2・4	WJはつり													
PC 橋 支 承 工 ( 支 承 取 替 )				G2・4	支承撤去				G2・4	支承撤去				G2・4	支承設置							
橋 梁 補 修 工																						
橋 梁 付 属 物 工 ( 水 切 り 工 )		A2	水切り設置					R8	上り	A2	下り	断面修復			A2	下り	断面修復					
橋 梁 付 属 物 工 ( 漏 水 対 策 工 ・ 橋 梁 用 防 護 柵 工 )		A1	排水管	漏水対策				漏水対策	防護柵													
規制作業	有・無	無	有	有	有	有		有	有	有	有	有		有	有	有	有	無し				作業時間 22:00～6:00
	昼・夜		夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜	夜		夜	夜	夜	夜					
	内容		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減					
上下		下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り	下り		下り	下り	下り	下り						
立 会 ・ 確 認																						

**工事数量**

- 橋梁支承工 PC橋支承工 1式
- 橋梁補修工 断面修復工 1式
- 仮設工 仮設足場工 1式
- 漏水対策工 排水樋 1式
- 排水施設工 排水管補修 1式

今週の具体的 実施内容	来週予定の 具体的内容	再来週予定の 具体的内容
7/18～ WJ工はつり(G2・4) 7/18～ A2 水切り(昼間施工)	7/24～ WJ工はつり(G2・4) 7/28～ 支承取替  7/24～ R7・8 漏水対策 防護柵 断面修復	7/31～ 支承取替 断面修復

今週の 出来高%	1.0%	全体の 出来高%	77.0%
-------------	------	-------------	-------

現場での問題・課題点

夜間作業 現場責任者 高橋 雄介  
連絡先