週 間 予 定 表

主任監督員	監督員	現場技術員

工事名　R4紫竹山IC橋修繕工事

工　期　令和４年８月６日～　令和５年８月31日

請負会社名 第一建設工業株式会社
現場代理人 井田　敬介
連　絡　先

工　種・施工場所等		今　週（実施）							来　週（予定）							再　来　週（予定）							備　考
		6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工　場　製　作																							
PC　支　承　工		ウォータージェットはつり G1・3							ウォータージェットはつり G3							支承設置G1							
					支承撤去G1				G1鉄筋組立		支承撤去G3												
橋　梁　補　修　工									A1上り 断面修復工								A1上り 断面修復工						
添　加　物　補　修　工		A1 日中施工																					作業時間 9:00～16:00
規制作業	有・無	無	有	有	有	有			有	有	有	有	有			有	有	有	有				作業時間 22:00～6:00
	昼・夜		夜	夜	夜	夜			夜	夜	夜	夜	夜			夜	夜	夜	夜				
	内　容		R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			R49車減	R49車減	R49車減	R49車減	R49車減			R49車減	R49車減	R49車減	R49車減				
	上　下		下り	下り	下り	下り			下り	下り	下り	下り	下り			下り	下り	下り	下り				
立　会　・　確　認					23:00 はつり出来形確認				23:00 はつり出来形確認														

工事数量

橋梁支承工	PC橋支承工	1式
橋梁補修工	断面修復工	1式
仮設工	仮設足場工	1式
漏水対策工	排水樋	1式
排水施設工	排水管補修	1式

今週の具体的実施内容	来週予定の具体的内容	再来週予定の具体的内容
6/12～　配線ケーブル補修（日中作業） 6/12～　WJ工（はつり）既設支承撤去（G3） 6/15（立会）23:00 WJ工はつり出来形確認(延期)	6/19～　WJ工（はつり）支承設置（G1）断面修復工 6/19（立会希望）23:00 WJ工はつり出来形確認	6/26～　支承設置（G1）断面修復工

今週の出来高%	1.0%	全体の出来高%	62.0%

現場での問題・課題点

夜間作業　現場責任者　髙橋　雄介
連絡先